

Sanierung Fliederweg 2025



23.10. bis 21.11.2025



Bauvorhaben Fliederweg

Ausführendes Unternehmen, Garten- und Landschaftsbau Sopa
Beginn 23.10.2025

Es wurden auf einer Länge von ca. 160 m ca. 10 cm Material abgetragen.
Dazu kamen Vermessungen zur Ausrichtung der neuen Randsteine.



Sichtweise des angrenzenden Verein STICHKANAL Richtung Osten





KGV Im Stichkanal





28.10.2025

Anlieferung der Randsteine, ca. 50 m Graben für Randsteine gezogen.

Es ist das Problem aufgetaucht das der Weg überwiegend aus Mutterboden besteht und dieser durch Schotter ersetzt werden muss. Zusatzkosten werden vorher bekannt gegeben.



05.11.2025

Randsteine in einer Länge von ca. 200 m gesetzt. Einbuchtungen an den Gartentoren.





08.11.2025

Randsteine linksseitig fertiggestellt. Rechte Seite benötigen noch 2 Arbeitstage.



08.11.2025



08.11.2025



08.11.2025



10.11.2025

Randsteine alle verarbeitet danach Schotter aufgebracht und verdichtet.



KGV Im Stichkanal



10.11.2025

Randsteine alle verarbeitet danach Schotter aufgebracht und verdichtet.



13.11.2025

Teilpflasterung für den Regenablauf mit Vereinsmaterial.



14.11.2025

Randsteine alle Feinarbeiten vor dem Einsanden abgeschlossen.



15.11.2025

Erste Schicht Dolomitsand aufgelegt und plan verteilt. Nicht verdichtet!



15.11.2025

Erste Schicht Dolomitsand aufgelegt und plan verteilt. Nicht verdichtet!



17.11.2025

Erste Schicht Dolomitsand aufgelegt und plan verteilt. Nicht verdichtet!



Erste Schicht Dolomitsand aufgelegt und plan verteilt. Nicht verdichtet!



17.11.2025

Erste Schicht Dolomitsand aufgelegt und plan verteilt. Nicht verdichtet!



17.11.2025

Erste Schicht Dolomitsand aufgelegt und plan verteilt. Nicht verdichtet!



21.11.2025
Fertigstellung und Abnahme.



21.11.2025
Fertigstellung und Abnahme.



21.11.2025
Fertigstellung und Abnahme.



21.11.2025
Fertigstellung und Abnahme.

